

第22回豊丘村リニア対策委員会

令和2年11月19日(木) 19:00～

於:豊丘村保健センター2F



東海旅客鉄道株式会社

1

報告内容

R2.11.19
JR東海

1. 豊丘村内における工事の進捗について

- ①伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)
- ②伊那山地トンネル新設(坂島工区)

2

1. 豊丘村内における工事の進捗について

①伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)

1-①. 伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)



○道路改良工事

村道黒谷線



村道中央横断線




村道佐原線



協議等が整い次第、他の改良箇所にも着手いたします。

○発生土置き場(戸中)

平面図



凡例

- | | |
|-----------|-------------|
| ■ 平坦部 | ● ホックスカルパート |
| ■ 斜面部 | ● 地下排水管 |
| ■ 開水路 | ● マンホール |
| ■ 付替水路 | ● 縦掃水管 |
| ■ 蛇籠(布団籠) | ● 集水井 |
| ■ 斜面補強 | ● 呑口設備 |

本日の委員会

項目	令和2年度					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
道路改良工事	■					
戸中非常口ヤード (ヤード造成、設備設置等)		■				
発生土置き場(戸中) (準備工)	■					

※工程は現時点の予定です。

※準備が整い次第、戸中非常口の掘削を開始します。

7

報告内容

R2.11.19
JR東海


1. 豊丘村内における工事の進捗について

②伊那山地トンネル新設(坂島工区)

8



○災害復旧工事



工事期間中は重機の移動等によりお待ちいただく場合がございます。ご協力よろしくお願いいたします。

本日の委員会

項目	令和2年度					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
林道復旧工事	■					
坂島非常口ヤード (ヤード造成、設備設置等)	■					
発生土置き場(本山) (準備工)			■			

※工程は現時点の予定です。

※発生土置き場(本山)は、行政手続等準備が整い次第着手します。

※準備が整い次第、坂島非常口の掘削を開始します。

○発生土置き場(本山)

