

事業計画工事工程表

凡例
全体
保安林内

工事及び工種	令和2年度												令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度												令和7年度																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
土工 (表土切取(段切))	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]																							
盛土工 (盛土工【ハイロット道路】)	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
盛土工 (盛土工【工事用道路】)	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
盛土工 (盛土工)	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
補強土工・通路工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
緑化・植栽工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
法面工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
大型水路工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
排水工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
排水管工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
排水層工、集水井工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
洪水調整池工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
土留擁壁工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
埋設工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
埋設工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
治山設備工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
治山ダム・山腹工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
土砂流出防止工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
進入用道路	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
仮設工	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
沈砂池	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											
施工(ステップ)	[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]											

新設または改良する施設及び代替施設の内容

上段:保安林内(赤色)

下段:全 体

種 類	用 途	構 造	所 在	規 模	代替施設	備 考	
盛土工	土工	盛土工 (トンネルズリ)	保安林内 全 体	1,292,110.0 1,298,831.0	m ³		
		表土切取(段切)	保安林内 全 体	56,153.0 56,510.0	m ³		
		表土運搬	保安林内 全 体	56,153.0 56,510.0	m ³		
		表土埋戻	保安林内 全 体	56,153.0 56,510.0	m ³		
	補強土工	高強度帯状ジオシンセティック (バラリンク) Tmax=700KN/m	保安林内 全 体	173,342.4 173,342.4	m ²	○	
		高強度帯状ジオシンセティック (バラリンク) Tmax=800KN/m	保安林内 全 体	539.0 539.0	m ²	○	
	通路工	碎石舗装	保安林内 全 体	2,715.6 2,825.3	m ²	○	
		コンクリートパネル	保安林内 全 体	718.0 718.0	枚	○	
	緑化・法面工	緑化・ 植栽工	植生基材吹付	保安林内 全 体	27,128.4 27,128.4	m ²	○
			種子吹付	保安林内 全 体	41,188.3 41,786.9	m ²	○
植栽工			保安林内 全 体	12,356.0 12,536.0	本	○	
法面工		ふとんかご	保安林内 全 体	299.2 299.2	m	○	
		壁面材 (テラメッシュ)	保安林内 全 体	919.6 919.6	m	○	
		鋼製壁面材+壁面補強材 (ジオメタフレーム+トリグ リッド)	保安林内 全 体	9,302.5 9,302.5	m ²	○	
		水平排水材	保安林内 全 体	5,258.5 5,258.5	m	○	
		大型水路工	大型水路B1000-H1000 【水平部】	保安林内 全 体	119.1 153.6	m	○
	大型水路B1000-H1200 【斜面部】	保安林内 全 体	12.0 12.0	m	○		
	大型水路B1500-H1500 【水平部】	保安林内 全 体	2.0 2.0	m	○		
	大型水路B1500-H1900 【水平部】	保安林内 全 体	1.5 1.5	m	○		
	大型水路B1500-H1100 【水平部】	保安林内 全 体	103.7 103.7	m	○		
	大型水路B1500-H1400 【斜面部】	保安林内 全 体	6.5 6.5	m	○		
	大型水路B2000-H1700 【水平部】	保安林内 全 体	2.0 2.0	m	○		
	大型水路B2000-H2100 【水平部】	保安林内 全 体	1.5 1.5	m	○		
	大型水路B1500-H1300 【水平部】	保安林内 全 体	41.8 41.8	m	○		
	大型水路B1500-H1500 【斜面部】	保安林内 全 体	20.5 20.5	m	○		
	大型水路B2000-H1800 【水平部】	保安林内 全 体	2.0 2.0	m	○		
	大型水路B2000-H2200 【水平部】	保安林内 全 体	4.2 4.2	m	○		
	大型水路B2500-H1500 【水平部】	保安林内 全 体	70.3 70.3	m	○		

新設または改良する施設及び代替施設の内容

上段:保安林内(赤色)
下段:全 体

種 類	用 途	構 造	所 在	規 模	代替施設	備考	
地表排水工	大型水路工	大型水路B2500-H1700 【斜面部】	保安林内 全 体	256.0 256.0	m	○	
		大型水路B3100-H2100 【水平部】	保安林内 全 体	10.0 10.0	m	○	
		大型水路B3100-H2500 【水平部】	保安林内 全 体	47.7 47.7	m	○	
		大型水路B1200-H1200 【水平部】	保安林内 全 体	271.9 271.9	m	○	
		大型水路B1200-H1300 【斜面部】	保安林内 全 体	25.0 25.0	m	○	
		大型水路B1700-H1600 【水平部】	保安林内 全 体	2.0 2.0	m	○	
		大型水路B1700-H2000 【水平部】	保安林内 全 体	4.0 4.0	m	○	
		大型水路B900-H900 【水平部】	保安林内 全 体	106.5 106.5	m	○	
		大型水路B700-H700 【水平部】	保安林内 全 体	98.4 98.4	m	○	
		ボックスカルバート B2500-H2000	保安林内 全 体	14.2 14.2	m	○	
		大型水路B2500-H2000 【水平部】	保安林内 全 体	7.7 7.7	m	○	
		大型水路B3500-H3400 【水平部】	保安林内 全 体	10.0 10.0	m	○	
		大型水路B2500-H2600 【斜面部】	保安林内 全 体	30.0 30.0	m	○	
		1号合流柵	保安林内 全 体	1.0 1.0	箇所	○	
		2号合流柵	保安林内 全 体	1.0 1.0	箇所	○	
	3号合流柵	保安林内 全 体	1.0 1.0	箇所	○		
	1号呑口擁壁	保安林内 全 体	0.2 1.0	箇所	○		
	排水工	小段排水	保安林内 全 体	1,520.8 1,520.8	m	○	
		縦排水	保安林内 全 体	404.6 404.6	m	○	
		法尻排水	保安林内 全 体	579.0 579.0	m	○	
		平場排水	保安林内 全 体	1,538.2 1,579.5	m	○	
		側溝蓋	保安林内 全 体	156.0 156.0	枚	○	
		小段柵	保安林内 全 体	119.0 119.0	箇所	○	
		呑口工	保安林内 全 体	13.0 13.0	箇所	○	
	地下排水工	排水管工	地下排水管 φ1000(有孔管)	保安林内 全 体	1,305.0 1,330.8	m	○
			地下排水管 φ600(有孔管)	保安林内 全 体	505.6 505.6	m	○
			地下排水補助管 φ300(有孔管)	保安林内 全 体	1,810.6 1,836.4	m	○
地下排水支管 φ300(有孔管)			保安林内 全 体	4,323.2 4,364.5	m	○	
補助排水管 φ1000(有孔管)			保安林内 全 体	608.0 608.0	m	○	
吐口工φ1000			保安林内 全 体	2.0 2.0	箇所	○	

新設または改良する施設及び代替施設の内容

上段:保安林内(赤色)

下段:全 体

種 類	用 途	構 造	所 在	規 模	代替施設	備考
地下排水工	排水管工	1号マンホール	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
		2号マンホール	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
		3号マンホール	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
		4号マンホール	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
		5号マンホール	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
		6号マンホール	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
	集水塔A~U	保安林内 全 体	21.0 箇所 21.0	○		
排水層工	基盤排水層	保安林内 全 体	34,129.0 m ³ 34,129.0	○		
集水井工	集水井	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○		
洪水調整池工	洪水調整池工	洪水調整池	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
土留擁壁工	土留擁壁工	土留擁壁工	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
埋設工	埋設工	1号埋設工	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
		2号埋設工	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
		3号埋設工	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
治山設備工	治山ダム	治山ダムNO. 1	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
		治山ダムNO. 2	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
治山設備工	山腹工	山腹工NO. 1	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
		山腹工NO. 2	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
		山腹工NO. 3	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	
仮設工	仮設工	沈砂池	保安林内 全 体	3.0 箇所 3.0	○	
		土砂流出防止柵	保安林内 全 体	460.0 m 460.0	○	
		ポリエチレン波付管	保安林内 全 体	90.0 m 90.0	○	
		進入用道路	保安林内 全 体	0.35 箇所 1.0	○	
維持管理 道路工	維持管理道路	維持管理道路 (索道含む)	保安林内 全 体	1.0 箇所 1.0	○	

位置図

下伊那郡 豊丘村 大字 神稲 S=1:50,000



この地図は、国土地理院地形図を使用したものです

平面図

下伊那郡 豊丘村 大字 神稲 S=1:40,000

